

練馬区立立野小学校仮設校舎建設工事説明会 会議録

- 1 日 時 令和7年10月17日(金)午後6時30分～午後7時30分
- 2 場 所 立野小学校 1階 家庭科室
- 3 参 加 者 立野小学校保護者 12名
近隣住民 12名
合計 24名
- 4 出 席 者 事務局 学校施設課 4名
施工者 東海リース株式会社 3名
- 5 配付資料
・練馬区立立野小学校仮設校舎建設工事 工事説明会資料
- 6 説明会の内容
(1)開会
(2)仮設校舎の建設工事計画について
(東海リース株式会社より説明会資料をもとに説明)
(3)質疑応答
(4)閉会
- 7 質疑応答

近隣住民： 今回は仮設校舎の建設に伴う説明会だが、今後の工程においても説明会を実施するのか？

工事期間中でも防災拠点としての機能は維持されるのか？

通行止めが生じる可能性はあるのか？

卒業生が記念植樹を行った。その樹木は移植されるのか？

事務局： 今後の説明会については、新校舎の建設工事に入る前の来年の夏頃に予定しています。その際には改めてご案内を行わせていただきます。

工事期間中でも防災拠点としての機能は維持しています。今回は体育館の改築は行わないため、工事期間中でも基本的に体育館の使用は可能です。

また、避難拠点の運営連絡会の中で避難時の教室の使用方法を決めていると思いますが、これらについても運営連絡会および防災担当者と調整を行っていきます。

既存の樹木については、樹木診断調査を行っています。調査を行い移植しても耐えられることができると診断を受けた樹木については、別の場所に移植をして、工事が完了したら元に戻す作業を行います。移植に耐えられなかったり、弱っていたりする樹木については、大変残念ではございますが、伐採をさせていただきます。ご質問いただいた記念樹については、個別に確認をさせていただきます。

→ <説明会後確認> 該当の樹木は西門側のウメ(記念樹銘板あり)でし

た。令和5年度に実施した「樹木移植診断調査委託」の報告書によると、フェンス基礎および看板基礎、鉄筋コンクリート造の立ち上がりの掘り起こしが不可能なため、移植不可という診断でした。また、来年の夏頃に予定している解体工事の支障となるため、伐採が必要な樹木です。

施工者： 受水槽やポンプ庫の水道やガスの引き込みの工事が必要となるため、敷地西側の道路で一部通行止めもしくは片側通行を行う予定です。通行止めを行う際は、ピラ等で周知を行ったうえで工事を進めさせていただきます。

また、西側および南側に新たな進入口を設ける計画としているため、一部道路の工事が発生いたします。そちらの工事の際も、事前周知を行ったうえで工事を進めさせていただきます。(P.4「仮設校舎配置図」参照)

保護者： 電気を引き込むとき、資料には図や経路が示されていないが、どのように引き込むのか？

東京都受動喫煙防止条例で学校の敷地内に喫煙所を設けることはできないと思うため、工事だからと言って学校敷地内に喫煙所を設けることはやめていただきたい。(P.14「工事期間中の近隣の方への配慮について」参照)

施工者： 「QB」と記載があるものが仮設校舎で設置するキュービクルです。東京電力から新たに引き込みを行うため、既存校舎から持ってくる計画はありません。(P.4「仮設校舎配置図」参照)

認識が誤っており申し訳ございません。社内で喫煙方法について検討させていただきますが、基本的には工事現場内は禁煙というルールで進めさせていただければと考えています。

保護者： 作業員の方と児童が接触するような動線はあるのか？

車両の搬出入に関して、作業時間が18時までということで学校や児童の下校の時間と被ってしまう。児童一人で道を歩くこともあるため、大きな車両が通ることがあるのが心配である。

施工者： 工事期間中は東門が使用できなくなるため、北側の門扉の改修工事を行い、そこから登下校していただきます。一部既存物撤去に関して、新たに南側と西側の進入口が開くまでは、一時的に東門の動線が被ってしまいます。こちらについては、誘導員を配置して、できる限り動線が重なることがないように、進めていきます。

また、学校の授業中に作業員と児童が接触することは基本的にはありません。しかし、来年の6月頃に仮設渡り廊下を建設するため、仮囲いの盛り換え作業を行う予定です。児童が体育館に移動する際に、体育館の出入口付近で作業を行っている可能性があります。なお、既存校舎の機能を仮設校舎に移設するため、電気事業者が現地調査や一部校舎内の天井を見させていただくことがあります。学校と密に連携を取りながら、現地調査を調整していきます。(P.10~11「仮設設計図」参照)

登校の時間帯は車両の搬出入時間をずらすことや、コンクリートの車両はできるだけ午前中に搬入するなどを行いますが、どうしても午後や下校の時間と被ってしまうタイミングはあるかもしれません。その場合は、誘導員を多人数配置するため、先導して交通整理を行います。

また、暗くなる時期については、基本的には15時くらいまでには大き

な車両の搬出入を終わらせる予定です。(P.10～11「仮設設計図」参照)

近隣住民：学童クラブ西側にも鉄板が敷かれているが、そこには築山がある。今回撤去をして平地になってしまうのか？(P.10～11「仮設設計図」参照)

施工者：受水槽や消火水槽、キュービクルを配置するため、築山は撤去させていただきます。それに付随して、周辺にある樹木も伐採させていただきます。(P.4「仮設校舎配置図」参照)

近隣住民：作業時間が原則18時までとなっているが、たいていの工事は17時までとしていることが多い。改善の余地はあるか？(P.14「工事期間中の近隣の方への配慮について」参照)

既存物撤去時の西側に防音シートの取り付けがないように見える。また、仮設校舎建設時に防音シートがないのはなぜか？(P.10～11「仮設設計図」参照)

施工者：基本的には17時までに作業を行い、18時までには片付けを完了させます。

図面が見にくくなっていますが、既存物撤去時には西側の一部車両搬出入門を除いて、防音シートを取り付けます。また、仮設校舎建設時には、既存の防球ネットや樹木の撤去が完了次第、西側には高さ3mのフラットパネルに盛り変える予定です。(P.10～11「仮設設計図」参照)

近隣住民：廃棄物保管庫の廃棄物はどのように回収するのか？(P.4「仮設校舎配置図」参照)

施工者：この廃棄物保管庫は工事期間中に使用するものではありません。工事期間中に建設をして、立野小学校に引き渡した後に、学校運営中に発生したごみをまとめる保管庫です。なお、こちらも仮設校舎解体時には撤去を行います。

また、工事で発生した廃材については、道路側に接しない場所にまとめる予定です。

保護者：北門の改修工事の改修内容は？

東門が使えなくなると、児童の通学路が変更になると思うが、学校側から周知いただけるのか？

平面図にはPTA室がないが、どのようになるのか？(P.5～7「各階平面図」参照)

築山とはどのようなものか？

施工者：現在の門扉は開くタイプの門扉であり、日常的には使い勝手が悪いため、横に伸び縮みする伸縮タイプの門扉に盛り変えることを計画しています。

学 校：周知を行います。

立野山のことで。

事務局：PTA室という名前の教室は仮設校舎でも新校舎でも出てきません。しかし、そのために使う部屋は学校と協議のうえ、設けさせていただきます。仮設校舎では、今のところ1階の小会議室を予定しています。

保護者：卒業式や入学式の際に、工事は休工になるという認識でよろしいか？

施工者：学校から年間スケジュール表を共有いただいているため、メインの行事がある際には、騒音や振動が発生しないように休工や工事の工夫を行いながら学校と調整させていただきます。直近では 11 月 21 日、22 日に音楽発表会があると伺っているので、その日は休工を考えています。

近隣住民： 学校周辺に近隣住民のゴミの集積所がいくつかあるが、工事のために集積場所が変わってしまうことはあるか？

説明会の冒頭に録音するという案内があったが、出席できなかった人たちのために録音音声を公開することは考えているか？

施工者： 敷地南側の学童クラブ正面右側について、フェンスや遊具を撤去して進入口を設ける計画としています。その際に、段ボール回収場所やゴミ集積所が撤去の支障となるため、北側フェンス 1 枚分程度の距離の移設を考えています。大きく移設することはありません。(P.4「仮設校舎配置図」参照)

事務局： 録音音声の公開は考えていませんが、会議録を作成して資料と合わせて学校 HP に公開することを考えています。

近隣住民： 南西角にフラットパネルを設ける計画になっているが、そこは見通しが悪くて自転車がよくぶつかっているところである。なにか工夫していただくことは可能か？(P.10～11「仮設設計図」参照)

施工者： 一部にクリアパネルを設置して、見通しが悪くならないように計画を練り直させていただきます。また、既存物撤去時の防音シートについては一時的に取り外しを行うなど工夫して作業を行わせていただきます。