

第7回 外環事業に伴う大泉ジャンクション周辺地区安全対策等連絡会

上部工工事に伴う目白通り交通規制について

平成30年 6月15日

工事名) 大泉ジャンクションCランプ第一橋
(鋼上部工) 工事
発注者) 東日本高速道路(株) 東京外環工事事務所
受注者) (株)横河ブリッジ


1. 工事の進捗状況(1)

平成30年 6月撮影



1. 工事の進捗状況(2)

平成30年 3月撮影



2. Aランプ第二橋の架設工事 手順(1)

Step1 現在、びくに公園内で準備工事を進めています。

従走台車


自走台車

手延機




Step2 交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁をびくに公園側(南側)より送出し架設します。

1回目 : H30年7月3日(水) 21時～翌5時




Step3 再度、秋頃までびくに公園内で準備工事を進めます。



2. Aランプ第二橋の架設工事 手順(2)


Step4

交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁をびくに公園側(南側)より送出し架設します。
2回目以降 : H30年秋以降




Step5

交差する目白通り等を夜間通行止めし、橋梁の降下作業を行います。



Step6

最後にびくに公園内で架設工事を行います。




3. 架設時の交通規制・迂回路 (1)

広域迂回



3. 架設時の交通規制・迂回路 (2)



狭域迂回
(車利用者)

3. 架設時の交通規制・迂回路 (3)



狭域迂回
(歩行者・自転車)

迂回にご協力をお願いします。