

(様式1)

5 練教教施第259号

令和5年9月25日

文部科学大臣 殿

練馬区長 前川耀男

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

練馬区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

練馬区教育委員会事務局 教育振興部

学校施設課 学校整備担当係

担当者：柱谷

住所：東京都練馬区豊玉北6-12-1

電話番号：03-5984-5714

メールアドレス：SISSETUQSYOKU@city.nerima.tokyo.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年9月

#### (2) 評価の方法

事業完了後、担当課内で評価を行い、区のホームページに公表し、区民への情報提供および区民の意見の聴取に努めている。

### 4. 総合的な所見

令和4年度の施設整備計画に計上した事業については計画どおりに達成できた。  
関町北小学校および上石神井北小学校の危険改築等について、期間内に工事を完了させることができた。  
開進第二小学校他3校において、トイレの全面的な改修を行い、また開進第一小学校他15校においては、体育館に空調機を設置し、教育環境を向上させることができた。大泉第二小学校については、単費整備に変更し、補助金を受け取らずにトイレの全面的な改修を行い、教育環境を向上させることができた。  
総合体育館の競技場の特定天井について、地震による落下防止のための改修が完了し、災害に強く安全な施設となった。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

関町北小学校および上石神井北小学校において以下のとおり工事を行い、老朽化対策を図ることができた。

関町北小学校(Ⅳ期工事)…令和4年11月完了

上石神井北小学校(Ⅱ期工事)…令和5年3月完了

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

総合体育館の競技場の特定天井について、地震による落下防止のための改修が完了し、災害に強く安全な施設となった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

開進第二小学校他3校において、トイレの全面的な改修を行い、また開進第一小学校他15校においては、体育館に空調機を設置し、教育環境を向上させることができた。大泉第二小学校については、単費整備に変更し、補助金を受け取らずにトイレの全面的な改修を行い、教育環境を向上させることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

上石神井北小学校においては、調理場の新增築・改築(Ⅱ期工事)をすすめ、また太陽光発電導入事業(Ⅰ期工事)に着手し、それぞれ令和5年3月に完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

関町北小学校においては、令和3年12月にとりこわしが完了した。上石神井北小学校においては、令和4年3月にとりこわしが完了した。

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
開進第一小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.13		
開進第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.5～R4.11	R4.11.22		
開進第四小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.25		
練馬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.25		
田柄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.21		
田柄第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.5～R4.11	R4.11.15		
八坂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.09.27		
上石神井北小学校(Ⅰ期工事)	(5)	37	太陽光発電等	-	-	R4.7～R5.7	R5.3.31		
上石神井北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.3～R5.7	R5.3.31	R4.3とりこわし完了	
上石神井北小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.7	R5.3.31		
上石神井北小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.3～R5.7	R5.3.31		
谷原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.18		
関町北小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R1.10～R4.11	R4.11.22	R2.4とりこわし完了	
関町北小学校(Ⅳ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R1.10～R4.11	R4.11.22	R3.12とりこわし完了	
関町北小学校(Ⅳ期工事)	(5)	03	不適格改築	校	R	R1.10～R4.11	R4.11.22	R2.4とりこわし完了	
大泉第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.5～R4.11	R4.11.24	単費整備に変更し、補助金を受け取らずに改修した。	
大泉第三小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.31		
泉新小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.11.8		
大泉西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.10.17		
橋戸小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.10	R4.11.1		
練馬中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4～R4.12	R4.12.1		
練馬中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.4～R4.12	R4.12.1		

石神井南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4~R4.10	R4.10.21	
八坂中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4~R4.10	R4.10.28	
関中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.5~R4.11	R4.11.22	
大泉北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4~R4.10	R4.10.24	
南が丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4~R4.10	R4.10.11	
大泉学園桜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.4~R4.10	R4.10.14	
総合体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	-	R	R4.8~R5.3	R5.2.28	