

工種		4月						5月																																			
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																											
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事										型枠・鉄筋工事								型枠・鉄筋工事								型枠・鉄筋工事								型枠・鉄筋工事							
	コンクリート打設			コンクリート打設								コンクリート打設								コンクリート打設								コンクリート打設								コンクリート打設							
	内装工事	内装下地工事										内装下地工事								内装下地工事								内装下地工事								内装下地工事							
その他の工事		電柱移設工事										電柱移設工事								電柱移設工事								電柱移設工事								電柱移設工事							
音や振動		○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○					
午後6時以降に作業を行う日 （ ）						○								○	○			○	○									○															

（ ）日中に作業を行う躯体工事（鉄筋コンクリート造）に伴い、当日中（流し込んだコンクリートが固まる前）に必要な作業が生じます。工事により何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
午後6時～午後8時を目途に作業を行います。作業工程の都合上、作業時間が伸びる可能性があります。

南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																								
建物本体	内装工事	内装下地工事									内装下地工事							内装下地工事							内装下地工事								内装下地工事							
		塗装工事・防水工事									塗装工事・防水工事							塗装工事・防水工事							塗装工事・防水工事								塗装工事・防水工事							
	外装工事	雨水配管工事・菜園等									雨水配管工事・菜園等							雨水配管工事・菜園等							雨水配管工事・菜園等								雨水配管工事・菜園等							
		電柱移設工事									電柱移設工事							電柱移設工事							電柱移設工事								電柱移設工事							
音や振動		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
内部塗装工事				○																																				
午後 8 時頃まで作業を行う恐れのある日		○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○

【凡例】音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない ：中程度 ：多い

大型車両 通行予測	トレーラー	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10tダンプ	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ミキサー車	●	●		●	●		●	●			●	●	●			●				●	●	●			●	●	●		●	●		●	●	●	●
	その他トラック	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【凡例】トレーラー・10tダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数） ●：0台/日 ○：1～30台/日 ：31～70台 ：71～120台

お知らせ	：振替日（一部の作業を行う日） ：休工 ：祝日作業日（一部の作業を行う日） ：国民の祝日
○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。 なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。 振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。 ○ 5/5・6の祝日については、工事進捗回復の為工事を行います。 ○ 3/28・31・4/1・2を雨天により休工としたため、5/10・17・24・31 への振替えを行います。 ○ パークマンション前の道路については、5月も引き続き工事車両の通行が増加します。 ○ 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。 ○ 6月の月間工程表は5月最終週に掲載予定です。 ○ 連日の雨天による進捗回復のため、南棟内部で20：00頃（平日）まで作業が生じます。作業内容は音の少ない作業（ボード張り、 塗装工事）とし、近隣への配慮に努めます。なお、4/27の日曜日については、内部塗装工事を行います。 ○ 現場作業員については、交代制にてシフトを組み、労働時間上限の枠内で作業を行うようにします。 工程表のダウンロード はこちらから その他の説明会資料等は こちらをご覧ください	
【お問合せ先】 〈工事に関すること〉 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所） 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体 機械 山幸・田中建設共同企業体 〈改築事業に関すること〉 練馬区施設整備第二課 濱渦、佐々木、山崎 03-5984-2457（直通）	